

**TEMPI COSTI INDICATORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE ANNO 2018\_SETTORE GESTIONE TERRITORIO**

CIG	PROCEDURA DI SCELTA CONTRAENTE	OGGETTO DEL BANDO	N.OPERATORI INVITATI	OPERATORI AGGIUDICATARI	IMPORTO CONTRATTUALE	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	IMPORTO LIQUIDATO	REALIZZAZIONE
Z8326856ED	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	LAVORI DI MANUTENZIONE CANCELLI STADIO CERAVOLO	1	LIA STEFANO	€ 3.400,00	14/01/2019	31/01/2019	€ 3.400,00	100,00%
Z9023ABC11	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	Ripristino stradale in aree limitrofe alla strada comunale Fondo Corallo	5	COSTRUZIONI COSTANTINO LUIGI	€ 34.906,67	07/09/2018	09/10/2018	€ 34.901,40	99,98%
Z41249DC37	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Realizzazione di una ulteriore passerella per portatori di handicap e successivo smontaggio in loc. Giovino	1	GRIMO COSTRUZIONI SRL	€ 3.172,20	13/08/2018	01/10/2018	€ 3.137,65	98,91%
Z5D24A4BB1	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL DEMANIO STADALE ZONA CATANZARO CENTRO NORD E OVEST	2	TRES SRL	€ 35.000,00	02/10/2018	26/10/2018	€ 34.940,28	99,83%
ZF8241F7C5	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	lavori di manutenzione da eseguire presso il plesso della Scuola I.C. Mater Domini sito in Via T. Campanella 125 per come impartito dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catanzaro con verbale di accertamento n. 01/PG/2017	1	MAR ANTINCENDIO SNC	€ 8.674,00	19/07/2018	31/07/2018	€ 8.674,00	100,00%
Z9923FF8D5	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Lavori di realizzazione passerelle di discesa a mare per portatori di handicap e successivo smontaggio	1	GRIMO COSTRUZIONI SRL	€ 12.442,70	27/06/2018	29/09/2018	€ 12.418,04	99,80%
ZE92365401	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI CATANZARO - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI	1	SEFIN di Nisticò Filippo	€ 11.989,10	29/05/2018	29/06/2018	€ 11.989,10	100,00%
ZB323762C4	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	Lavori di sostituzione di tratti di condotta fognaria in Via Lungomare/Ponte Fiumarella e viale Crotone incrocio Via Locri	1	CONCOLINOCOSTRUZIONIS.R.L.	€ 22.727,27	25/05/2018	08/06/2018	€ 22.727,27	100,00%
Z0622C8697	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	LAVORI URGENTI DA EFFETTUARSI PRESSO CASE PARCHEGGIO IMMOBILI VIA BRIGATA 13C	1	MD IMMOBILIARE SRL	€ 16.391,80	23/05/2018	10/07/2018	€ 16.335,20	99,65%
ZEC235705D	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	Lavori non ricadenti nel canone di gestione su tratti di rete fognante comunale	1	RI:CONCOLINO COSTRUZIONI S.R.L. -Sandro Greco S.r.l.	€ 33.411,10	16/05/2018	30/06/2018	€ 33.411,10	100,00%
Z86235B6EB	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	LAVORI DI URGENZA PER LO SMONTAGGIO E LA RIPARAZIONE E L'INSTALLAZIONE DI UNA TURBINA DEL COMPARTO D OSSIDAZIONE LINEA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOC.VERGHELLO	1	SO.T.ECO SPA	€ 5.247,85	22/05/2018	31/05/2018	€ 5.247,85	100,00%
ZE922F7CE3	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	Lavori urgenti da eseguire presso il plesso della Scuola Istituto Statale "Corvo" sito nel comune di Catanzaro in Via Calabria di cui al punto 3) delle prescrizioni impartite dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catanzaro	1	COSTRUZIONI EDILI DI MAZZA ROSARIO	€ 17.418,85	24/04/2018	24/05/2018	€ 17.418,85	100,00%
ZB822EFFE8	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	Interventi urgenti da eseguirsi presso il Depuratore in Loc. Verghello a seguito delle intense piogge abbattutesi nel mese di Marzo 2018	1	Sandro Greco S.r.l.	€ 9.500,00	16/04/2018	31/05/2018	€ 9.500,00	100,00%
Z3922B1012	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Lavori urgenti da effettuarsi sull'impianto di riscaldamento del palazzetto dello sport Loc. Corvo	1	LEONE GIOVANNI SAS DI GAETANO LEONE E FRATELLI	€ 1.800,00	22/03/2018	30/03/2018	€ 1.800,00	100,00%
ZDE2276B04	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	Lavori Urgenti per messa in Sicurezza fronte frana per dissesto idrogeologico in Via Caduti Sul Lavoro	1	G.R.M.COSTRUZIONI	€ 28.571,60	19/03/2018	17/04/2018	€ 28.541,40	99,89%
Z182157046	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	Lavori di sostituzione delle porte installate nelle pareti vetrate della Galleria Mancuso	1	EDIL GACEM S.R.L.	€ 8.196,72	05/03/2018	20/03/2018	€ 8.196,72	100,00%
ZE821DD98F	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	Lavori di manutenzione edifici scolastici di proprietà e pertinenza comunale	3	GLOBAL SERVICE S.R.L.	€ 21.653,00	07/03/2018	12/06/2018	€ 21.648,30	99,98%
Z6C21CE651	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	Lavori per l'installazione di attrezzature sportive,rampa per persone disabili ed installazione di Kit antincendio presso il Pazzetto dello Sport in Via Paglia	1	TEKNO EDIL S.R.L.	€ 12.306,31	01/02/2018	20/03/2018	€ 12.306,31	100,00%
Z3321A1FCD	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	Lavori urgenti di messa in sicurezza Palazzetto dello Sport Loc. Corvo	1	TRES SRL	€ 13.299,00	30/01/2018	06/02/2018	€ 13.299,00	100,00%
Z6C21DD87E	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Interventi urgenti da eseguirsi presso il Depuratore in Loc. Verghello	1	Sandro Greco S.r.l.	€ 11.983,53	07/02/2018	21/03/2018	€ 11.983,53	100,00%

73230969FC	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	LAVORI RELATIVI AL PROGETTO SULLA NUOVA MOBILITÀ DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL CENTRO	18	B.L. COSTRUZIONI s.r.l.	€ 91.391,33	18/01/2019	18/05/2019	€ 4.000,00	4,38%
------------	--	--	----	-------------------------	-------------	------------	------------	------------	-------