



Comune di Catanzaro
DIRETTORE OPERATIVO

Ufficio Controllo di Gestione

P.E.G./P.D.O./PERFORMANCE
ANNO 2011

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:

10.10 GRANDI OPERE

RESPONSABILE: CIAMPA GIOVANNI

Obiettivo NR: 10 GO 01 - CENTRO AGGREGAZIONE SPORTIVO/DIDATTICO "SIANO" - PROGETTAZIONE ED AGGIUDICAZIONE LAVORI (all.scheda)

Obiettivo NR: 10 GO 02 - LAVORI COMPLEMENTARI DA ESEGUIRSI SULL'AREA A VERDE ATTREZZATO E PARCHEGGI NEL QUARTIERE DI GAGLIANO (all.scheda)

Obiettivo NR: 10 GO 03 - LAVORI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA QUARTIERI S.ELIA, PITERA' E VICENZALE - 1^ FASE PROGETTAZIONE ESECUTIVA (all.scheda)

Obiettivo NR: 10 GO 04 - FUNZIONAMENTO GRANDI OPERE (all.scheda)

Obiettivo NR: 10 GO 05 - INDAGINE ESPLORATIVA DELLE GROTTI DI DIANA (all.scheda)

10 GO 01 - CENTRO AGGREGAZIONE SPORTIVO/DIDATTICO "SIANO" - PROGETTAZIONE ED AGGIUDICAZIONE LAVORI

Descrizione:

NEL PIANO PISU È STATO INDIVIDUATO, TRA L'ALTRO, IL SEGUENTE PROGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN LOCALITÀ SIANO DI CZ- REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI AGGREGAZIONE SPORTIVO-DIDATTICO, NELLA LINEA 8.1.2.1 "PISU AZIONI PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E LA RIGENERAZIONE SOCIALE ED ECONOMICA DEI CENTRI STORICI MARGINALI E DEGRADATI DELLE CITTÀ E DELLE AREE URBANE " PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 700.000,00;SI RENDE QUINDI NECESSARIO REDIGERE LA PROGETTAZIONE NEI SEGUENTI LIVELLI : DEFINITIVO ED ESECUTIVO, E DOPO LE APPROVAZIONI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE, ESPERIRE LE PROCEDURE DI GARA ONDE PERVENIRE ALL'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ENTRO L'ANNO. IL PROGETTO DI COMPLETAMENTO DOVRÀ PREVEDERE:STRUTTURA IN C.A. DA ADIBIRE A SPOGLIATOI;CAMPO POLIVALENTE (CALCETTO, TENNIS, BASKET);SISTEMAZIONE AREA DI INGRESSO DA DESTINARE A PARCHEGGIO E PIANTUMAZIONE DELL'INTERA AREA.

Tipologia: Innovazione/Miglioramento

Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Peso in relazione agli obiettivi del Settore: 15,00 %

Responsabili:

CIAMPA GIOVANNI

Peso in relazione agli obiettivi del Responsabile: 20,00 %

ATTIVITA'

Attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Peso (in % sull'ob.)
		e	e	a	p	a	i	u	g	e	t	o	i	
		n	b	r	r	g	u	g	o	t	t	v	c	
1 - REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DELIBERATIVA PER LA RELATIVA APPROVAZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE ENTRO IL 31 MARZO.	<i>Previsto</i>	X	X	X										25,00 %
2 - REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DELIBERATIVA PER LA RELATIVA APPROVAZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE ENTRO 45 GIORNI DALLA DATA DELL'APPROVAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA DI CUI SOPRA (31 MAGGIO);	<i>Previsto</i>				X	X								25,00 %
3 - INDIZIONE GARA E PUBBLICAZIONE ENTRO IL MESE DI AGOSTO	<i>Previsto</i>						X	X	X					15,00 %
4 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA ENTRO IL MESE DI OTTOBRE E CONSEGNA LAVORI ENTRO 45 GIORNI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO	<i>Previsto</i>								X	X	X	X	X	15,00 %

INDICATORI

Indicatore n° 1	
N° GIORNI DI RITARDO RISPETTO LA CONSEGNA LAVORI (ATTIVITÀ 4)	
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/11/2011 al 31/12/2011
<i>Valore Ottimale</i>	Da 0,00 a 30,00
<i>Valore Critico</i>	Da 60,00 a 90,00
<i>Peso</i>	20,00

RISORSE

ENTRATE	
<i>Descrizione</i>	NON SONO PREVISTI STANZIAMENTI DI COMPETENZA IN BILANCIO
<i>Importo Stanziato</i>	0,00

SPESE	
<i>Descrizione</i>	NON SONO PREVISTI STANZIAMENTI DI COMPETENZA IN BILANCIO
<i>Importo Stanziato</i>	0,00

RISORSE UMANE	
<i>Descrizione</i>	1 UNITÀ DI CAT. "C" - GEOM . RUBINO FRANCO AL 50% 1 UNITÀ DI CAT. "C" - CANNISTRÀ EMANUELE (AL 5% - ASSEGNATO AD ALTRO SETTORE)
<i>Risorse Previste</i>	0,55

Azioni Correttive

Data	14/10/2011
Motivo	Modificati gli Indicatori
Descrizione	
Tipo	NECESSARIA

Data	14/10/2011
Motivo	Modificate le Risorse Umane Previste
Descrizione	Da 0,50000 Risorse Umane si è passati a 0,55000
Tipo	NECESSARIA

Data	14/10/2011
Motivo	Modificate le Attività
Descrizione	
Tipo	NECESSARIA

10 GO 02 - LAVORI COMPLEMENTARI DA ESEGUIRSI SULL'AREA A VERDE ATTREZZATO E PARCHEGGI NEL QUARTIERE DI GAGLIANO
Descrizione: IN DATA 30.09.2008 SONO STATI ULTIMATI I LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI UN'AREA A VERDE ATTREZZATO E PARCHEGGI NEL QUARTIERE DI GAGLIANO.PER RENDERE MEGLIO FRUIBILE TALE AREA SI RENDE NECESSARIO COMPLETARE TALE OPERA CON I SEGUENTI ULTERIORI LAVORI:1. REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI P.I. CON L' INSTALLAZIONE DI PALI DI ILLUMINAZIONE ;2. OCCORRE REDIGERE APPOSITO PROGETTO ESECUTIVO, CHE POTRÀ ESSERE APPRONTATO DAL PERSONALE INTERNO ALL'ENTE, MEDIANTE IL QUALE SCATURIRÀ LA RISORSA ECONOMICA NECESSARIA PER LA RELATIVA ATTUAZIONE.TALI LAVORI, OVE DOVESSERO RICORRERE I PRESUPPOSTI DI CUI ALL'ART. 57 COMMA 5 LETTERA A) DEL D. LGS N. 163/2006, POTRANNO ESSERE AFFIDATI ALLA STESSA IMPRESA CHE HA ESEGUITO I LAVORI PRINCIPALI.
Tipologia: Innovazione/Miglioramento
Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Peso in relazione agli obiettivi del Settore: 15,00 %

Responsabili:

CIAMPA GIOVANNI

Peso in relazione agli obiettivi del Responsabile: 10,00 %

ATTIVITA'

Attività		G e n	F e b	M a r	A p r	M a g	G i u	L u g	A g o	S e t	O t	N o v	D i c	Peso (in % sull'ob.)
1 - REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INOLTRO PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE, ENTRO IL 31 LUGLIO 2011	Previsto	X	X	X	X	X	X	X						30,00 %
2 - CURA ISTRUTTORIA PER STIPULA CONTRATTO DI AFFIDO LAVORI ENTRO 60 GIORNI DALL'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE;	Previsto								X	X				30,00 %
3 - CONSEGNA LAVORI ENTRO 45 GIORNI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO	Previsto									X	X	X		10,00 %
4 - DIREZIONE FINO A COPMPLETAMENTO LAVORI (180 GIORNI DALLA CONSEGNA)	Previsto												X	10,00 %

INDICATORI

Indicatore n° 1	
N° GIORNI DI RITARDO RISPETTO ALLA CONSEGNA LAVORI (ATTIVITÀ 3)	
Monitoraggio	Dal 01/09/2011 al 30/11/2011
Valore Ottimale	Da 0,00 a 30,00
Valore Critico	Da 60,00 a 90,00
Peso	20,00

RISORSE

ENTRATE	
Descrizione	FONDI DI CUI ALLE ECONOMIE REALIZZATE SUL LAVORO PRINCIPALE (CAP. 65905 , IMP.7666 RES. BIL. 1999) E CON ONERI DI URBANIZZAZIONE, SUL CORRENTE BILANCIO 2011.
Importo Stanziato	0,00

SPESE	
Descrizione	
Importo Stanziato	0,00

RISORSE UMANE	
Descrizione	1 UNITÀ DI CAT. "D" IN %..., ASSEGNATO AL SETTORE N° 17- ING. FRONTINO RAFFAELE
Risorse Previste	0,00

Azioni Correttive

Data	14/10/2011
Motivo	Modificati gli Indicatori
Descrizione	
Tipo	NECESSARIA

Data	14/10/2011
Motivo	Modificate le Attività
Descrizione	
Tipo	NECESSARIA

Data	14/10/2011
Motivo	Modificati gli Indicatori
Descrizione	
Tipo	NECESSARIA

10 GO 03 - LAVORI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA QUARTIERI S.ELIA, PITERA' E VICENZALE - 1^ FASE PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Descrizione: LA REGIONE CALABRIA CON NOTA N. 19078 DEL 26.10.2010 HA AUTORIZZATO QUESTA AMMINISTRAZIONE AD UTILIZZARE LA SOMMA DI € 359.120,58 PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEI QUARTIERI S. ELIA, PITERÀ E VICENZALE, SCATURENTE DALLE ECONOMIE OTTENUTE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI PRINCIPALI, ED ESATTAMENTE: € 159.619,56 SOMME RESIDUE DI APPALTO E CONTEMPLATE NEL QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2098 DEL 24.05.2004;€ 42.606,02 SOMME RESIDUE DALLA PROCEDURA DI ESPROPRIO (D.D. N. 4179 DEL 24.11.2003) E CONTEMPLATE NEL QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2098 DEL 24.05.2004;€ 156.894,64 SOMME RESIDUE DEI LAVORI AUTORIZZATI CON CONTRATTO DI APPALTO E SCATURENTI DALLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE REDATTA DALLA DIREZIONE DEI LAVORI IN DATA 01.02.2007, E QUINDI UNA SOMMA COMPLESSIVA DI € 359120,22.VEDI ALLEGATO
Tipologia: Innovazione/Miglioramento
Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Peso in relazione agli obiettivi del Settore: 15,00 %

Responsabili:

CIAMPA GIOVANNI

Peso in relazione agli obiettivi del Responsabile: 10,00 %

ATTIVITA'

Attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Peso (in % sull'ob.)
		e n	e b	a r	a r	a r	i g	u g	g o	e t	t	o v	i c	
1 - PREDISPOSIZIONE DETERMINE DIRIGENZIALI NECESSARIE PER L'APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO,PER L'IMPEGNO DELLE RISORSE NECESSARIE PER I DUE TIPI DI INCARICHI PROFESSIONALI	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X						20,00 %
2 - AVVIO DELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEI DUE INCARICHI PROFESSIONALI, DA CONCLUDERSI ENTRO IL 30.09.2011;	<i>Previsto</i>								X	X				30,00 %
3 - STIPULA CONTRATTI ENTRO IL 31.10.2011	<i>Previsto</i>									X	X			5,00 %
4 - ACQUISIZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PREDISPOSIZIONE ATTO DELIBERATIVO DI APPROVAZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA ENTRO IL 31.12.2011.	<i>Previsto</i>										X	X		25,00 %

INDICATORI

Indicatore n° 1	
N° GIORNI DI RITARDO PREDISPOSIZIONE ATTO DELIBERATIVO (ATTIVITÀ 4)	
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/12/2011 al 31/12/2011
<i>Valore Ottimale</i>	Da 0,00 a 30,00
<i>Valore Critico</i>	Da 60,00 a 90,00
<i>Peso</i>	20,00

RISORSE

ENTRATE	
<i>Descrizione</i>	NON SONO PREVISTI STANZIAMENTI DI COMPETENZA IN BILANCIO FONDI DI CUI ALLE ECONOMIE REALIZZATE SUL LAVORO PRINCIPALE PER € 359.120,22 SUL CAP. 60860, RESIDUI ANNO 1995, BILANCIO 2011. € 359.120
<i>Importo Stanziato</i>	0,00

SPESE	
<i>Descrizione</i>	NON SONO PREVISTI STANZIAMENTI DI COMPETENZA IN BILANCIO
<i>Importo Stanziato</i>	0,00

RISORSE UMANE	
<i>Descrizione</i>	1 UNITÀ DI CAT. "C" AL 5%- CANNISTRA' EMANUELE ASSEGNATO AD ALTRO SETTORE
<i>Risorse Previste</i>	0,05

Azioni Correttive

Data	14/10/2011
Motivo	Modificate le Risorse Umane Previste
Descrizione	Da 0,00000 Risorse Umane si è passati a 0,05000
Tipo	NECESSARIA

Data	14/10/2011
Motivo	Modificate le Attività
Descrizione	
Tipo	NECESSARIA

Data	14/10/2011
Motivo	Modificati gli Indicatori
Descrizione	
Tipo	NECESSARIA

10 GO 04 - FUNZIONAMENTO GRANDI OPERE
Descrizione: GARANTIRE IL BUON FUNZIONAMENTO DEL SETTORE ADEMPIENDO A TUTTA UNA SERIE DI INCOMBENZE DI CARATTERE AMMINISTRATIVO TECNICO PER EVADERE I NUMEROSI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE DIVERSE ATTIVITA' DI COMPETENZA, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE ED ALLA REALIZZAZIONE DEL SECONDO LOTTO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA.
Tipologia: Routine/Mantenimento
Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Peso in relazione agli obiettivi del Settore: 45,00 %

Responsabili:

CIAMPA GIOVANNI

Peso in relazione agli obiettivi del Responsabile: 50,00 %

LONETTI GIUSEPPE (P.O.)

Peso in relazione agli obiettivi del Responsabile: 50,00 %

ATTIVITA'

Attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Peso (in % sull'ob.)
		e	e	a	p	a	i	u	g	e	t	t	v	
1 - DEFINIZIONE PROCEDURE ESPROPRIATIVE IN CORSO ED EMISSIONE DEL DECRETO DEFINITIVO	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15,00 %
2 - ISTRUTTORIA DEI PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI RELATIVI AD OPERE REALIZZATE O IN VIA DI REALIZZAZIONE	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20,00 %
3 - DIREZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SECONDO LOTTO DI GIUSTIZIA (DATA DI ULTIMAZIONE PREVISTA ANNO 2012)	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10,00 %
4 - ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SETTORE (SEGRETERIA,PROT.RILEV.PRESENZE ETC)	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25,00 %

INDICATORI

Indicatore n° 1	
N° DECRETI DEFINITIVI DI ESPROPRIO	
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2011 al 31/12/2011
<i>Valore Ottimale</i>	Da 1,00 a 2,00
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 0,00
<i>Peso</i>	20,00

Indicatore n° 2	
NR. DI ESPROPRI TRATTATI	
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2011 al 31/12/2011
<i>Valore Ottimale</i>	Da 0,00 a 0,00
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 0,00
<i>Peso</i>	0,00

Indicatore n° 3	
(NR CONTEZIOSI ISTRUITI)/ (N° ISTANZE TRASMESSE DALL'AVVOCATURA) ESPRESSO IN VALORE %	
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2011 al 31/12/2011
<i>Valore Ottimale</i>	Da 80,00 a 100,00
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 0,00
<i>Peso</i>	10,00

Indicatore n° 4	
N° CONTENZIOSI ISTRUITI	
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2011 al 31/12/2011
<i>Valore Ottimale</i>	Da 0,00 a 0,00
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 0,00
<i>Peso</i>	0,00

Indicatore n° 5	
-----------------	--

N° ATTI, LETTERE, ECC. IN ENTRATA	
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2011 al 31/12/2011
<i>Valore Ottimale</i>	Da 0,00 a 0,00
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 0,00
<i>Peso</i>	0,00

Indicatore n° 6 N° ATTI, LETTERE, ECC. IN USCITA	
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2011 al 31/12/2011
<i>Valore Ottimale</i>	Da 0,00 a 0,00
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 0,00
<i>Peso</i>	0,00

Indicatore n° 7 N. DETERMINE	
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2011 al 31/12/2011
<i>Valore Ottimale</i>	Da 0,00 a 0,00
<i>Valore Critico</i>	Da 0,00 a 0,00
<i>Peso</i>	0,00

RISORSE

ENTRATE	
<i>Descrizione</i>	TUTTO LA STANZIAMENTO DI BILANCIO NON RICONDUCIBILE AD ALTRI OBIETTIVI SPECIFICI DI SETTORE
<i>Importo Stanziato</i>	3.264.236,00

SPESE	
<i>Descrizione</i>	TUTTO LA STANZIAMENTO DI BILANCIO NON RICONDUCIBILE AD ALTRI OBIETTIVI SPECIFICI DI SETTORE
<i>Importo Stanziato</i>	3.310.736,00

RISORSE UMANE	
<i>Descrizione</i>	N. 1 UNITÀ DI CAT "D" AL 50% (LONETTI GIUSEPPE P.O.) N. 2 UNITÀ DI CAT "D" AL 100% (GRECO BRUNO - LANCIANO ALFREDO) N. 1 UNITÀ DI CAT. "C" AL 100% - (RAFELI FRANCESCO) N. 1 UNITÀ DI CAT. "C" AL 50% - RUBINO FRANCESCO N. 1 UNITÀ DI CAT. "C" AL 90% (ARDITO MARIA) N. 1 UNITÀ DI CAT. "B" AL 100% (D'ELIA DOMENICO)
<i>Risorse Previste</i>	5,90

Azioni Correttive

Data	14/10/2011
Motivo	Modificate le Risorse in Entrata Stanziate
Descrizione	Le Risorse in Entrata passano da 0,00000 a 3264236,00000
Tipo	NECESSARIA

Data	14/10/2011
Motivo	Modificate le Risorse in Spesa Stanziate
Descrizione	Le Risorse di Spesa passano da 0,00000 a 3310736,00000
Tipo	NECESSARIA

10 GO 05 - INDAGINE ESPLORATIVA DELLE GROTTI DI DIANA
Descrizione: L'AREA DI AMPLIAMENTO INTERESSATA DAL REALIZZANDO NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA, SITO IN VIALE ARGENTO, RICADE IN UNA PORZIONE DEL TERRITORIO CARATTERIZZATO ANCHE DALLA PRESENZA DELLE GROTTI DI DIANA, FORSE FACENTI PARTE DELLE VECCHIE MURA DIFENSIVE DELLA CITTÀ, CHE SONO EMERSE IN TUTTA LA LORO INTERESSA NELLA FASE DI ESECUZIONE DELLE FONDAZIONI DELL'EDIFICIO. LA DUBBIA NATURA DI TALI GROTTI PRESENTA LA POSSIBILITÀ DI APPROFONDIRE LE INDAGINI PREVENTIVE AI FINI DI UNA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO O DI VALUTARE LA POSSIBILITÀ DI UTILIZZO PER SCOPI CULTURALI. SI RENDE NECESSARIO QUINDI CONFERIRE SPECIFICO INCARICO AD UN ARCHEOLOGO PER UNO STUDIO APPROPRIATO FINALIZZATO ALLA VALUTAZIONE DELL'INTERESSE SCIENTIFICO, CULTURALE, ARCHEOLOGICO E DI TUTELA STORICO-ARTISTICA DELLE GROTTI DI CHE TRATTASI.
Tipologia: Innovazione/Miglioramento
Valido dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Peso in relazione agli obiettivi del Settore: 10,00 %

Responsabili:

CIAMPA GIOVANNI

Peso in relazione agli obiettivi del Responsabile: 10,00 %

LONETTI GIUSEPPE (P.O.)

Peso in relazione agli obiettivi del Responsabile: 50,00 %

ATTIVITA'

Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Peso (in % sull'ob.)
	<i>e</i>	<i>e</i>	<i>a</i>	<i>p</i>	<i>a</i>	<i>i</i>	<i>u</i>	<i>g</i>	<i>e</i>	<i>t</i>	<i>o</i>	<i>i</i>	
	<i>n</i>	<i>b</i>	<i>r</i>	<i>r</i>	<i>g</i>	<i>u</i>	<i>g</i>	<i>o</i>	<i>t</i>	<i>t</i>	<i>v</i>	<i>c</i>	

1 - AFFIDO INCARICO ALL'ARCHEOLOGO COMPRENSIVA DEL RELATIVO DISCIPLINARE ENTRO IL 31 LUGLIO 2011	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X							60,00 %
2 - ACQUISIZIONE STUDIO ARCHEOLOGICO (ENTRO 150 GG. DALLA STIPULA DEL CONTRATTO).	<i>Previsto</i>									X	X	X	X	X	40,00 %

INDICATORI

RISORSE

ENTRATE	
<i>Descrizione</i>	NON SONO PREVISTI STANZIAMENTI DI COMPETENZA IN BILANCIO
<i>Importo Stanziato</i>	0,00

SPESE	
<i>Descrizione</i>	NON SONO PREVISTI STANZIAMENTI DI COMPETENZA IN BILANCIO
<i>Importo Stanziato</i>	0,00

RISORSE UMANE	
<i>Descrizione</i>	DIRIGENTE, N° 1 UNITÀ DI CAT. "D3" AL 50% (LONETTI GIUSEPPE - P.O.) N° 1 UNITÀ DI CATEGORIA "C" AL 10% - ARDITO MARIA N1.ARCHEOLOGO ESTERNO
<i>Risorse Previste</i>	0,60

Azioni Correttive

Data	14/10/2011
Motivo	Modificate le Risorse in Entrata Stanziata
Descrizione	Le Risorse in Entrata passano da 6000,00000 a 0,00000
Tipo	NECESSARIA